

Код	0322005
Форма по ОКД	04181240
Форма по ОКПО	30863218

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Зуевского сельского поселения Солнцевского района Курской области, 306137, Курская область, Солнцевский район, с. Зуевка, ул. Центральная, д.8

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «КурскЭлектроСетьПроект», 305010, Россия, Курская область, г. Курск, ул. Жуковского, д.31

Стройка - Организация уличного освещения участка с применением автономной системы освещения по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Зуевка, ул. Дорожная

Объект - Организация уличного освещения участка с применением автономной системы освещения по адресу: Курская область, Солнцевский район, с. Зуевка, ул. Дорожная

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	16.06.2021	с 18.05.2021 по 16.06.2021

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

297500,00 руб.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Номер по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех.	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Установка светильника автономного на солнечных батареях															
устройство опор и фундаментов															
1	1	ФЕР33-01-007-02 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов	шт	6	158,15	9,91	148,24	12,41	948,9	59,46	889,44	74,46	1,03	1,07
2	2	ФЕР06-01-001-13 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,0162	9997,56	4179,7	1734,07	280,82	181,95	67,71	28,06	4,23	490	19,53
3	3	ФССЦ-04.1.02.01-0001 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистые бетона (БСМ), класс В3,5 (М50)	м3	1,8524	413,87				683,88				7,94	0,32
4	4	ФЕР33-01-016-01 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одноствольных массой до 2 т	т	0,1944	1081,14	253,76	827,38	85,65	210,17	49,33	160,84	16,65	26	6,91
5	5	ФССЦ-07.2.07.11-0004 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Опоры стальные	т	0,1944	9600				1866,24				5,05	1,34
установка светильников															
6	6	ФЕР33-04-014-02 Примеч. Минстрой России от 26.12.2019 №876/пр	Установка светильников: с люминесцентными люминесцентными	шт	8	185,52	17,81	147,2	9,4	993,12	106,86	886,2	56,4	2,01	0,81
														12,08	4,66

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ФЕРМ-20-01-005-02 (Принят Министром России от 26.12.2019 №876/пр)	Панель электронизирующая щитовая, устанавливаемая дополнительно (монтаж солнечных панелей)	шт		191,77	105,8	48,47	5,67	1150,82	634,8	290,82	34,02	9,54	0,42
8	8	Прайс-лист заказчика	Светильник светодиодный автономный SE-SKY-12-40 W в комплекте: солнечная панель Delta SM 100-12 M, аккумуляторная батарея Восток PRO SK-1255 55A/ч 12В, регулятор контроля заряда АКБ SM2024Z 20A МАТ-475001.20.18	шт	6	6405,07 475001.20.18				38430,42				57,24	2,52
Итого по разделу 1 Установка светильника автономного на солнечных батареях											327773			88,4724	15,45969
ИТОГИ ПО АКТУ:															
ВСЕГО по акту						293648									
Итого прямые затраты (справочно)						53987									
Строительные работы						273908									
Монтажные работы						22542									
Итого ФОТ (справочно)						21893									
Итого накладные расходы (справочно)						12232									
Итого сметная прибыль (справочно)						327773									
ВСЕГО по акту						297500,00								88,4724	15,45969
ВСЕГО с понижениям по торгам														88,4724	15,45969

ПРИНЯЛ: Глава Зуевского сельсовета Солнцевского района Курской области

М.А. Стрекалова

сдал: Директор ООО "КурскЭлектроСетьПроект"

Р.В. Новиков

